

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ ๓	กองช่าง	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้าน หนองม่วง หมู่ ๓ โดยก่อสร้างระบบ กรองน้ำใส รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสว่าง กำหนด	๒๑๗,๐๐๐			๑ เม.ย ๖๙ - ๓๐ มิ.ย ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรังที่มีอยู่เดิมให้เป็นถนน คสล.หรือลาดยาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนน เส้นโนนลาน - ท้องภูจำรงกาบริเวณ บ้านนางบุญไผ่ โคกหนองแสง	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก เส้น โนนลาน-ท้องภูจำรงกา บริเวณบ้าน นางบุญไผ่ โคกหนองแสง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตารางเมตร	๖๒,๐๐๐			๑ ก.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๔ จากคลอง อีสานเขียวไปยังสามแยกนายนายเจริญ	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๔ จาก คลองอีสานเขียวไปยังสามแยกนา นายเจริญ	๑๒๒,๐๐๐			๑ ก.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคก หนองโพธิ์ บ้านเมืองน้อย ไปยังทาง แยกเขต อบต.บ้านคูบริเวณนางสาวสุวิ เวศคำจันทร์วงศ์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โคกหนองโพธิ์ บ้านเมืองน้อย ไปยังทาง แยกเขต อบต.บ้านคูบริเวณนางสาวสุวิ เวศคำจันทร์วงศ์	๘๘,๐๐๐			๑ ก.พ. ๖๔ - ๓๐ เม.ย.๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๖ จากนายนายณรงค์ วรรณวิจิตรไปยัง นาหมอสุพจน์ ปานทอง	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๖ จากนายนายณรงค์ วรรณวิจิตรไปยังนาหมอสุพจน์ ปานทอง	๗๖,๐๐๐			๑ เม.ย.๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ

๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๖ จากสวนนายประสงค์ ไตวากุล ไปยังสวนนายสุรพล เลโรสง	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๖ จากสวนนายประสงค์ ไตวากุล ไปยังสวนนายสุรพล เลโรสง	๙๖,๐๐๐			๑ เม.ย.๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๖	โครงการยกระดับถนนดิน บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๖ จากศาลปู่ตาไปบรรจบถนนคสล.เส้น โรงพยาบาลนาโพธิ์ - บ้านหัวขัว	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดิน บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๖ จากศาลปู่ตาไปบรรจบถนนคสล.เส้น โรงพยาบาลนาโพธิ์ - บ้านหัวขัว	๔๐,๐๐๐			๒ เม.ย.๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเบ็ญ หมู่ที่ ๗เส้นจากถนน คสล.แยกบ้านนายสวัสดิ์ไปยังสวนนางทองม้วน ต่อ บึงบประมาณ ๒๕๖๘	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านเบ็ญ หมู่ที่ ๗เส้นจากถนน คสล.แยกบ้านนายสวัสดิ์ไปยังสวนนางทองม้วน ต่อ บึงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๓๒,๐๐๐			๑ ก.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ จากถนนบ้านสว่าง-เมืองน้อยบริเวณ บริเวณหน้าบ้าน นายต้นตุน ไปยังหนองเอี่ยน	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ จากถนนบ้านสว่าง-เมืองน้อยบริเวณ บริเวณหน้าบ้าน นายต้นตุน ไปยังหนองเอี่ยน	๑๐๐,๐๐๐			๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ เม.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสว่างหมู่ที่ ๘ จากนายยกิต ไปยังนาวันทนา แก้วศิริ และนางนางอุไร	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสว่างหมู่ที่ ๘ จากนายยกิต ไปยังนาวันทนา แก้วศิริ และนางนางอุไร	๑๐๐,๐๐๐			๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ เม.ย.๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	โครงการขยายถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านบ้านหนองแต หมู่ที่ ๙ จากสี่แยกโรงเรียนวัดชัยสมพร ไปยังหมู่บ้าน	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านบ้านหนองแต หมู่ที่ ๙ จากสี่แยกโรงเรียนวัดชัยสมพร ไปยังหมู่บ้าน	๒๓๑,๐๐๐			๑ ก.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ

๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินตั้ง หมู่ที่๑๐ เส้นหลังบ้านนายวิชัย สียงนอก	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินตั้งหมู่ที่๑๐ เส้นหลังบ้านนายวิชัย สียงนอก	๒๐๐,๐๐๐			๑ ก.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
----	---	---------	---	---------	--	--	-----------------------	-----------------

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ กลยุทธ์ ก่อสร้างรองรับระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

(๑) แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และ รางระบายน้ำระบายน้ำรางวิ จากบ้าน ผู้ช่วยชาญณรงค์ไปยังสี่แยก บ้านนาง อัจฉรา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำระบายน้ำรางวิ จาก บ้านผู้ช่วยชาญณรงค์ไปยังสี่แยก บ้าน นางอัจฉรา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑	๑๒๗,๐๐๐			๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและ รางระบายน้ำระบายน้ำรางวิ บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านไชยา ไปยังบ้านนางเดือนเพ็ญ	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำระบายน้ำรางวิ บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านไชยา ไปยังบ้านนางเดือนเพ็ญ	๗๔,๐๐๐			๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการวางท่อ คสล.จากโรงปุ๋ย บ้านสงแดงหมู่ที่ ๕ ไปยังสี่แยกโรงเรียน วัดชัยสมพร	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล.จากโรงปุ๋ย บ้านสงแดงหมู่ที่ ๕ ไป ยังสี่แยกโรงเรียนวัดชัยสมพร	๘๘,๐๐๐			๑ ก.พ. ๖๔ - ๓๐ เม.ย.๖๔	ยังไม่ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ กลยุทธ์ ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆไว้สำหรับให้บริการพี่น้องประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การ บริหารส่วนตำบลศรีสว่างกำหนด	๔๐๘,๐๐๐			๑ มี.ค. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการต่อเติมห้องทำงาน EMS	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องทำงาน EMS โดยต่อเติมต่อจากห้องป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรี สว่างกำหนด	๒๔๒,๐๐๐			๑ มี.ค. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างเสาธง ศพต ตำบลศรีสว่าง	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง ศพต. ตำบลศรีสว่าง โดยก่อสร้างฐานรากขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลศรีสว่างกำหนด	๘๐,๐๐๐			๑ มี.ค. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ศรีสว่าง	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนก ประสงค์ อบต.ศรีสว่างรายละเอียดตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วน ตำบลศรีสว่างกำหนด	๘๔๘,๐๐๐			๑ มี.ค. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย.๖๔	ยังไม่ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชนนอกจากการทำนาและหลังฤดูเก็บเกี่ยว

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการขยายพันธุ์พืช	สำนักปลัด	ฝึกอบรมให้ความรู้ที่น้องประชาชนในการขยายพันธุ์พืช	๒๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๔ - ๓๑ ก.ค. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการเพาะเห็ด	สำนักปลัด	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเพาะเห็ดเพื่อนำมาต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐%	๑ มี.ค. ๖๔ - ๓๑ พ.ค. ๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด	สำนักปลัด	ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและสาธิตการทำปุ๋ยให้พี่น้องประชาชนเพื่อนำไปต่อยอดในพืชผลการเกษตร	๒๐,๐๐๐			๑ มี.ค. ๖๔ - ๓๑ พ.ค. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเสริมอาชีพ

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชนนอกจากการทำนาและหลังฤดูเก็บเกี่ยว

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ของคนในตำบลศรีสว่าง	สำนักปลัด	ฝึกอบรมพี่น้องประชาชนและไปศึกษาดู งานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐			๑ มี.ค. ๖๔ - ๓๑ พ.ค. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีสว่าง	สำนักปลัด	ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุตำบลศรีสว่าง ในเรื่องต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาท ของผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐			๑ ก.พ. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียนค่า อุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	กองการศึกษา	สนับสนุนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์ การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๔๒,๑๖๕			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ศรีสว่าง)	กองการศึกษา	จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสว่าง	๓๓๐,๗๕๐			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจศุภราชบุรีอุทิศ)	กองการศึกษา	สนับสนุนตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนอนุบาล - ป.๖	๕๔๗,๒๐๐			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีศุภราชบุรีบำรุง	กองการศึกษา	สนับสนุนตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนอนุบาล - ป.๖	๒๘๐,๘๐๐			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	อุดหนุนโรงเรียนวัดชัยสมพร	กองการศึกษา	สนับสนุนตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนอนุบาล - ป.๖	๕๕๒,๐๐๐			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสว่าง	กองการศึกษา	จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสว่าง	๑๗๖,๐๐๐			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาค่าบลตรีสว่าง	กองการศึกษา	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับพี่น้อง ประชาชนตำบลตรีสว่าง	๑๐๐,๐๐๐			๑ ก.พ.๖๙ - ๓๐ เม.ย ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอนาโพธิ์	กองการศึกษา	ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอนาโพธิ์	๒๐,๐๐๐			๑ ก.พ.๖๙ - ๓๐ ก.ย ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ

๔.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	กองการศึกษา	จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา เช่น กิจกรรมในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษาวันออกพรรษา ฯลฯ	๒๕,๐๐๐			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	กองการศึกษา	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานพิธีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐			๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์	กองการศึกษา	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์จัดงานโครงการเทศกาลโหมนาโพธิ์	๑๐,๐๐๐			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลศรีสว่าง	กองการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลศรีสว่าง เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากรค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐			๑ เม.ย ๖๙ - ๓๐ เม.ษ. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ให้กับพี่น้องประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	จัดซื้อน้ำยาพ่นยุง ทราายกำจัดลูกน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนกิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐			๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและ แมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๑,๕๐๐			๑ ก.พ. ๖๔ - ๓๐ เมย ๖๔	ดำเนินการเสร็จ แล้ว
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคา งตั้งครกไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teen Mom)	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาคา งตั้งครกไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teen Mom) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐			๑ มี.ค.๖๔ - ๓๑ พ.ค. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ

๔	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันพิษภัย บุหรี่ไฟฟ้ารู้ทันพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า และยาเสพติด	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าและ ยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ธนาคารขยะ	สำนักปลัด	ฝึกอบรมและให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการจำแนกประเภทขยะ	๒๐,๐๐๐			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ ๑	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนลาน หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสงแดง หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ

๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบ้านเบ็ญ หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๙	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๑๐	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ อนุรักษ์ ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	สำนักปลัด	ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐			๑ มิ.ย. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์	สำนักปลัด	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ งานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐%	๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปี ๒๕๖๔	สำนักปลัด	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๔ - ๓๑ ก.ค. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	สำนักปลัด	โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในองค์กรเช่น คำสอนาคคุณ วิทยากร คำอาหาร คำอาหารว่างและ เครื่องดื่ม คำวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ คำใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม ฯลฯ	๑๕,๐๐๐			๑ พ.ค. ๖๔ - ๓๑ ก.ค. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี"บริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔"	สำนักปลัด	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี"บริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔" เช่น คำวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์คำอาหาร คำอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม คำใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐			๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ

๔	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	สำนักปลัด	โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจกรรม สาธารณกุศลต่างๆ	๑๐,๐๐๐			๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
---	-----------------------------------	-----------	---	--------	--	--	-------------------------	-----------------

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนจากภัยธรรมชาติต่างๆ	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนจากภัยธรรมชาติ	๕๐,๐๐๐			๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	สำนักปลัด	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ตำบลศรีสว่าง	๒๐,๐๐๐			๑ ก.พ. ๖๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์	สำนักปลัด	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการล้างแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดอำเภอนาโพธิ์	๒๐,๐๐๐			๑ ม.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๔	ยังไม่ดำเนินการ

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์	สำนักปลัด	ดำเนินการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอ นาโพธิ์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๐๐%	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๓ พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการ อบรม. พบประชาชน	สำนักปลัด	จัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา ของพี่น้องประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ