

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ กลยุทธ์ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

[illegible]

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรังที่มีอยู่เดิมให้เป็นถนน คสล.หรือลาดยาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	บ้านหนองม่วง หมู่ ๓		บ้านหนองม่วง หมู่ ๓ เส้นรอบหมู่บ้าน (ดำเนินการต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)					
			ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.					
			ช่วงที่ ๒ ยาว ๔๕ กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๓๒ ม.					
			หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า					
			๒๖๐ ตร.ม.					
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	บ้านเบ็ญ หมู่ ๗		บ้านเบ็ญ หมู่ ๗					
			(ดำเนินการต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)					
			กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.					
			มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตร.ม.					
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	บ้านหินตั้ง หมู่ ๑๐		บ้านหินตั้ง หมู่ ๑๐					
			(ดำเนินการต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗)					
			กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.					
			มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตร.ม.					

[illegible]

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ ปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรังให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างหินคลุกบ้านโนนลาน	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก	๑๒๕,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ ๒		บ้านโนนลาน หมู่ ๒ เส้นจากบ้านนาย					
			สันติไปยังโรงสีและรอบโคกหนองแสง					
			กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.					
			หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม.					
๒	โครงการก่อสร้างหินคลุกบ้านเมืองน้อย	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ ๔		บ้านเมืองน้อย หมู่ ๔ เส้นจากนางอ้อย					
			โพธิ์ข่า ไปบรรจบถนนคูหนองหินตั้ง					
			กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๔๐ ม. ยาว ๖๔๐ ม.					
			หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อย					
			กว่า ๑,๙๒๐ ตร.ม.					
๓	โครงการก่อสร้างหินคลุกบ้านหัวขัว	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ ๖		บ้านหัวขัว หมู่ ๖ เส้นจากศาลปู่ตา					
			ไปยังสวนนางเขวรัตน์ วรรณวิจิตร					
			ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม.					
			หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยหินคลุก					
			ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.					
			ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม.					
			หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยหินคลุก					
			ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม.					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๓ กลยุทธ์ ก่อสร้างรองรับภัยน้ำภายในหมู่บ้าน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ กลยุทธ์ ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ ไว้ล่วงหน้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมอาชีพ

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชนนอกจากการทำนาและหลังฤดูเก็บเกี่ยว

(๑) แผนงานการเกษตร

[illegible]

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมอาชีพ

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชนนอกจากการทำนาและหลังฤดูเก็บเกี่ยว

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน	กองการศึกษา	สนับสนุนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๒๑,๓๖๕	๗๘,๘๘๐	๖๔.๙๙	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม		ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม					ดำเนินการ
	พัฒนาผู้เรียน		พัฒนาผู้เรียน					
๒	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	กองการศึกษา	จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๓๕๒,๘๐๐	๑๘๔,๓๒๐	๕๒.๒๔	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสว่าง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสว่าง					ดำเนินการ
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวขัว	กองการศึกษา	สนับสนุนตามโครงการอาหารกลางวัน	๗๙๐,๒๐๐	๒๖๕,๗๖๐	๓๓.๖๓	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง
	(เบญจครุราษฎร์อุทิศ)		นักเรียนโรงเรียนอนุบาล - ป๖				/พ.ค ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการ
๔	อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	กองการศึกษา	สนับสนุนตามโครงการอาหารกลางวัน	๕๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๖๐๐	๔๘.๘๒	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง
			นักเรียนโรงเรียนอนุบาล - ป๖				/พ.ค ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการ
๕	อุดหนุนโรงเรียนวัดชัยสมพร	กองการศึกษา	สนับสนุนตามโครงการอาหารกลางวัน	๓๙๙,๖๐๐	๑๖๘,๗๕๐	๔๒.๒๓	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง
			นักเรียนโรงเรียนอนุบาล - ป๖				/พ.ค ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

[illegible]

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

[illegible]

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ

๔.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

[illegible]

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ให้กับพี่น้องประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	จัดซื้อน้ำยาพ่นยุง ทราয়กำจัดลูกน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนกิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๔๐๐	๗๗.๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและ แมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๓๓,๑๙๕	๑๑๐.๖๕	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	แล้วเสร็จ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด	อบรมและจัดเตรียมอุปกรณ์หรือสารเคมีต่างๆ ไว้สำหรับป้องกันในควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ปลอดภัยจากโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อ	สำนักปลัด	ฝึกอบรมและให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพหัวใจจากโรคเบาหวาน และโรคไม่ติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการปกกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	สำนักปลัด	ฝึกอบรมและให้ความรู้การป้องกัน การตั้งครรภ์และวิธีป้องกัน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการคัดแยกขยะ	สำนักปลัด	ฝึกอบรมและให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการจำแนกประเภทขยะ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแสง	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ที่ ๑		ด้านสาธารณสุข					
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนลาน	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ที่ ๒		ด้านสาธารณสุข					
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ที่ ๓		ด้านสาธารณสุข					
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเมืองน้อย	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ที่ ๔		ด้านสาธารณสุข					
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสงแดง	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ที่ ๕		ด้านสาธารณสุข					
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวขัว	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ที่ ๖		ด้านสาธารณสุข					
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเบ็ญ	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ที่ ๗		ด้านสาธารณสุข					
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสว่าง	สำนักปลัด	ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ที่ ๘		ด้านสาธารณสุข					
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองเต้	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	หมู่ที่ ๙							

[illegible]

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ อนุรักษ์ ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการเกษตร

[illegible]

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

[illegible]

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

[illegible]

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

[illegible]

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

[illegible]

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

๖.๓ พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]



